UMBAU STADION “AM BÖLLENFALLTOR”
+ NEUBAU ANNEX BÖLLENFALLTORHALLE

PROJEKTABLAUF + BAUPHASEN
24.10.2017

1100: + ARGE Stadion Darmstadt

Status heute

24.10.2017

ZUSCHAUERZAHLEN

Total lt. Baugenehmigung	19.350
Total in Nutzung	17.453
Sitzplätze Heim	6.267
Stehplätze Heim	8.936
Sitzplätze Gast	400
Stehplätze Gast	1.850



ÜBERSICHT

1) Annex Sporthalle

2) Haupttribüne

3) Gegentribüne

4) Nordtribüne

5) Südtribüne

6) TV - Compound

Status 1 (Juni 2018 - ca. November 2018)

06/2018:
Start Rückbau Gegengerade

zu Saisonstart 2018/2019:
Temporäre Stehtribüne für Gäste vorhanden
(1100 Pers. - ohne Überdachung)

ca. April 2018:
Rückbau Annex

ZUSCHAUERZAHLEN

Total	11.095
Sitzplätze Heim	5.909
Stehplätze Heim	3.686
Sitzplätze Gast	400
Stehplätze Gast	1100



ÜBERSICHT

1) Annex Sporthalle

2) Haupttribüne

3) Gegentribüne

4) Nordtribüne

5) Südtribüne

6) TV - Compound

Status 2 (ca. November 2018 - ca. Juni 2019)

ca. November 2018:
Fertigstellung Stehplätze Gegentribüne
(Teilinbetriebname / noch ohne Überdachung)
-> Rückbau temporäre Tribüne

ZUSCHAUERZAHLEN

Total	16.167
Sitzplätze Heim	5.909
Stehplätze Heim	8.512
Sitzplätze Gast	700
Stehplätze Gast	1.046



ÜBERSICHT

1) Annex Sporthalle

2) Haupttribüne

3) Gegentribüne

4) Nordtribüne

5) Südtribüne

6) TV - Compound

Status 3 (Juni 2019)

Juni 2019:
Fertigstellung Gegentribüne mit
neuer Ver- und Entsorgung

Fertigstellung Annex



ÜBERSICHT

1) Annex Sporthalle

2) Haupttribüne

3) Gegentribüne

4) Nordtribüne

5) Südtribüne

6) TV - Compound

Sommerpause 2019

Interimsvorbereitung Abbruch Haupttribüne

- Umzug TV-Compound (Fläche und Lage abgestimmt mit SportCast)
- Umzug Kameras auf Gegentribüne (in Abstimmung mit SportCast)
- Vorbereitung Spielerumkleiden im Annex
- Pressestelle in Annex (späterer Fanshop)
- Schiedsrichter,
  Dopingkontrolle,
  Offizielle in Annex



* Umzug der Presseplätze (in Abstimmung mit SportCast)
2.BL: 65 Pl.
1.BL: 112 Pl.
Umwandlung von Sitzplätzen in Kommentatorenplätze mit Klapptischen.
Optionen auf Nordtribüne oder Gegentribüne.

ÜBERSICHT

1) Annex Sporthalle

2) Haupttribüne

3) Gegentribüne

4) Nordtribüne

5) Südtribüne

6) TV - Compound

Status 4 (Juli 2019 - Ende 2020)

Juli 2019:
Abbruch Haupttribüne

ab ca. September 2019:
Neubau Haupttribüne

ZUSCHAUERZAHLEN

Total	15.395
Sitzplätze Heim	4.913
Stehplätze Heim	8.512
Sitzplätze Gast	924
Stehplätze Gast	1.046



ÜBERSICHT

1) Annex Sporthalle

2) Haupttribüne

3) Gegentribüne

4) Nordtribüne

5) Südtribüne

6) TV - Compound

Status Final (Ende 2020)

Fertigstellung Haupttribüne

- Umzug Kameras auf Haupttribüne
- Umzug von Spielerumkleiden, Schiedsrichter, Dopingkontrolle, Offizielle und Pressestelle ins Hauptgebäude

Entfristung der Baugenehmigung
Nord- und Südtribüne

ZUSCHAUERZAHLEN

Total	18.603
Sitzplätze Heim	8.121
Stehplätze Heim	8.512
Sitzplätze Gast	924
Stehplätze Gast	1.046
Haupttribüne gesamt	3.208
Gegentribüne gesamt	8.900



ÜBERSICHT

1) Annex Sporthalle

2) Haupttribüne

3) Gegentribüne

4) Nordtribüne

5) Südtribüne

6) TV - Compound

Lageplan


Flur 24
Dr.-Karl-Heß-Platz
Annex
Haupttribüne +
Hauptgebäude
Gegentribüne

Schnitte



Systemschnitt Haupttribüne Achse 1-2



Systemschnitt Gegentribüne